PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO E INSTALAÇÃO DE GRADES - CASA DE ACOLHIDA

LOCAL: SÃO SEBASTIÃO, RIO BANANAL/ES

PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL : 03 MESES

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	SUBTOTAIS	%	PRAZO DE EXECUÇÃO		
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS PREELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	R$ 3.662,16	1,37%	100% R$ 3.662,16		
2	CONSTRUÇÃO DE MURO	R$ 132.517,70	49,57%	50% R$ 66.258,85	50% R$ 66.258,85	
3	INSTALAÇÃO DE GRADES	R$ 18.415,42	6,89%		100% R$ 18.415,42	
4	CONSTRUÇÃO DE ESCADA	R$ 2.617,79	0,98%	100% R$ 2.617,79		
5	AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 110.136,67	41,20%		50% R$ 55.068,34	50% R$ 55.068,34
TOTAL		R$ 267.349,74		R$ 72.538,80	R$ 139.742,61	R$ 55.068,34
		100%		27,13%	52,27%	20,60%
TOTAL ACUMULADO				R$ 72.538,80	R$ 212.281,41	R$ 267.349,74
				27,13%	79,40%	100,00%

CESAR AUGUSTO TERCIO ZAMPERLINI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41.899/D